安全评价机构安全评价工作业绩表

项目编号：HHGCPJ-2024(W)-153　　项目完成时间 ：2024 年 6 月 5 日

<table>
<tr><td>机构名称</td><td colspan="2">贵州昊华工程技术有限公司</td><td>合同编号</td><td>HHGC2023465</td></tr>
<tr><td colspan="5">评价项目概况</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司辽青加油加气站枪机布局改造项目</td><td>所在地区</td><td>安顺市紫云</td></tr>
<tr><td>评价类别</td><td colspan="4">预评价☐　验收评价☑　现状评价☐　其他安全评价☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目审批机关</td><td colspan="2" rowspan="2">安顺市应急管理局</td><td>职工人数</td><td>11</td></tr>
<tr><td>销售额</td><td></td></tr>
<tr><td>是否属跨省项目</td><td colspan="2">是☐　否☑</td><td>资产总额</td><td></td></tr>
<tr><td>是否生产剧毒化学品</td><td colspan="2">是☐　否☑</td><td>是否存放剧毒化学品</td><td>是☐　否☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">所属业务类别（代码）</td><td colspan="3">化学原料、化学品及医药制药业</td></tr>
<tr><td colspan="5">参加评价人员情况</td></tr>
<tr><td>姓 名</td><td>职业证书编号</td><td>资质等级</td><td>承担的主要工作</td><td>签 名</td></tr>
<tr><td>梁晓容</td><td>CAWS530000230200955</td><td>二级</td><td>项目负责人</td><td></td></tr>
<tr><td>覃　丹</td><td>S01104400011019200 2696</td><td>二级</td><td>参与编制报告</td><td></td></tr>
<tr><td>何　梅</td><td>S01105300011019300 2354</td><td>三级</td><td>参与编制报告</td><td></td></tr>
<tr><td>赵敏</td><td>CAWS530000230300747</td><td>三级</td><td>参与编制报告</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评价人员是否到现场勘验</td><td>是☑否☐</td><td>是否能够如实反映安全状况</td><td>是☑　否☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">是否在规定的时间完成评价报告</td><td>是☑否☐</td><td>评价人员是否遵守执业准则和职业道德</td><td>是☑　否☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">指出项目的安全隐患多少项</td><td>2</td><td>提出隐患治理建议措施多少项</td><td>2</td></tr>
<tr><td>被评价单位
意见和建议</td><td colspan="4">（盖章）年　　月　　日</td></tr>
</table>

说明：1、该表由安全评价机构项目负责人在安全评价项目完成后填写。

2、该表需要被评价企业认可并盖章。

安全评价业务网上公开信息表

<table>
<tr><td>机构名称</td><td colspan="2">贵州昊华工程技术有限公司</td><td>资质证号</td><td>APJ-（黔）-011</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司辽青加油加气站枪机布局改造项目</td><td>项目规模</td><td>二级加油站</td></tr>
<tr><td>业务范围</td><td>化学原料、化学品及医药制药业</td><td colspan="2">合同期限</td><td></td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td>安全评价</td><td colspan="2">报告提交时间</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">安全评价项目组及报告编写成员</td><td>评价师姓名</td><td colspan="2">证书编号</td><td>专业</td></tr>
<tr><td>梁晓容</td><td colspan="2">CAWS530000230200955</td><td>机械/化工</td></tr>
<tr><td>覃　丹</td><td colspan="2">S011044000110192002696</td><td>冶金工程</td></tr>
<tr><td>何　梅</td><td colspan="2">S011053000110193002354</td><td>电气工程及其自动化</td></tr>
<tr><td>赵敏</td><td colspan="2">CAWS530000230300747</td><td>安全工程</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>报告审核人</td><td>李治友</td><td colspan="2">1600000000201087</td><td>火工及化工工艺</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>罗　蔚</td><td colspan="2">S011044000110191001016</td><td>化工</td></tr>
<tr><td>过程控制负责人</td><td>谭世春</td><td colspan="2">1600000000301527</td><td>化工</td></tr>
<tr><td rowspan="3">安全评价项目现场开展工作情况</td><td>现场勘验人员</td><td colspan="3">勘验时间及任务</td></tr>
<tr><td>梁晓容、梁晓容</td><td colspan="3">2024.5.20　现场勘查</td></tr>
<tr><td>现场勘验照片</td><td colspan="3">（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="4">（1）建设项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离
中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司辽青加油加气站枪机布局改造项目位于贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇团坡村。周边环境安全间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，建设项目符合国家现行法律法规标准规范的要求。
（2）建设项目安全设施的采纳情况和已采取的安全设施水平
通过对加油站的安全设施进行检查，结合相应的施工图纸及安全</td></tr>
</table>

	设施设计专篇检查结果可知，建设单位与施工单位严格依照设计单位的设计图纸进行施工，安全设施设计落实执行情况良好，施工过程中相应的设施设备来源可靠并具有产品质量证明书、合格证及相应的检测报告。加油站的防雷、防静电均进行检测，结果合格并有效。消防器材的配置符合要求，有相应的产品质量合格证。施工过程中的有关变更经设计单位同意。 建设项目采用的安全设施与目前国内同类建设项目采取的安全设施一致。建设项目采取的安全设施符合国家现行法律法规标准要求，其各安全设施在国内外均广泛应用。 （3）建设项目的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠和安全水平 ①相关资料 本加油站建设过程中的施工单位、监理单位、设计单位均具有相应的石油化工资质，同时施工单位出具了相应的安全设施施工情况报告，监理单位出具了相应的安全设施施工监理情况报告，设计单位出具了安全设施执行情况报告，其结论均为满足生产要求，同意竣工验收。加油站前期获得安顺市商务局以及紫云布依族苗族自治县商务局的加油站原址改扩建原址申请表，同意进行原址改扩建。同时该加油站已获得了危险化学品经营许可证、成品油零售经营许可证、土地证等。该加油站的建设手续及竣工验收资料齐全。 ②加油工艺及设施 评价项目的埋地油罐均为利旧，且均在有效期内，符合要求。本项目采用潜油泵加油站工艺，为国内同行的成熟工艺，工艺稳定、安全可靠。加油站严格依照设计配置相应大小规格的油罐，储存规模未发生变化，工艺采用潜油泵的加油工艺，工艺路线未发生变化，符合要求。 ③消防设施、供电及给排水 加油站的消防器材配置的数量和型号满足规范要求。加油站电源从当地民用电网引入站内配电室，经配电室由电缆埋地引至加油站区各用电点；电源端已安装与设备耐压水平相适应的保护器。供电负荷满足

	加油站的用电需求。加油站供水系统，水源来自市政给水管网，室内排水系统采用污废合流排水方式，污水排化粪池，经化粪池处理达标后排至站外排水管网。站区室外场地雨水由地表散排至站外，加油区地坪冲洗污水通过环保沟排至隔油池，经隔油池处理达标后排至站外排水管网。符合要求。 ④建构筑物情况 加油站内各建构筑物之间的安全距离均符合标准规范的要求。利旧站房为框架结构，利旧罩棚为钢桁架结构，采用非燃烧材料彩钢瓦盖顶，所有建构筑物防火等级达二级。 ⑤安全管理 为了保障加油站的安全经营，本加油站已建立了安全管理小组；并制定了各项安全责任制、安全操作规程及事故应急救援预案，并完成了应急救援预案备案登记。 （4）竣工验收总体评价结论 通过对中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司辽青加油加气站枪机布局改造项目总体评价：中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司辽青加油加气站枪机布局改造项目安全设施按照安全设施设计施工，落实了安全设施设计中的相应的防护设施，同时本加油站平面布置合理，公用辅助设施配置完善，外部安全条件及安全经营条件满足国家现行的法律法规及标准规范的要求，具备安全设施竣工验收的条件，符合安全经营的要求。
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上

评价师现场照片（评价师覃丹、项目负责人梁晓容、企业陪同人）